

ОБНОВЛЕННЫЙ ГРАФИК ЗАКУПОК (Версия 5, обновление от 3-10 марта 2018)
Л3067-УЗВ: Проект по усовершенствованию управления твердыми бытовыми отходами

№	№ пакета	Название пакета (Закупка товаров и работ)		Метод закупки	Условия поставки	Объем/наименование/условия поставки/услуг/публикации/заявки с предоставлением ценного предложения	Представление в АБР проекта тендерной документации		Уведомление об отсутствии возражений со стороны АБР	Предложение о принятии участия в торгах выслано	Представление предложения	Представление в АБР отчета об оценке финансового предложения	Уведомление об отсутствии возражений со стороны АБР	Вскрытие финансового предложения	Представление в АБР оценки финансового предложения	Форма утверждения закупки (ФЗ подписана)	Уведомление об отсутствии возражений со стороны АБР	Уведомление об отсутствии возражений со стороны АБР и присуждение контракта/PCSS	Дата подписания контракта	Дата завершения контракта	Примечания	Состояние реализации/замети		
		Наименование пакета (Консультационные услуги)	Метод закупки				Вид предложения	Представление 1															Просьба о предоставлении предложения выслана	Представление предложения
1		ТОВАРЫ																						
1.1	SUE/Maxustrans/CB-G1	G1: Оборудование и механизмы для свалки	МКТ	1S1E			2 apr 18	12 apr 18	17 apr 18	1 июн 18	1 июл 18							16 июл 18	26 июл 18	23 дек 18	Приоритет # 8	Исполнительное Агентство подготовил проект перечня необходимого оборудования и после рассмотрения и определения окончательного списка Консультант ГРП подготовил Технические спецификации для товаров и Тендерный документ. Клиент рассматривает ТД и отправит в АБР до апреля 2018 года.		
1.2	SUE/Maxustrans/CB-G2-2016-02	G2: Транспортные средства для сбора и перевозки мусора, прицепы и контейнеры (3 лота)	МКТ	1S1E			4 apr 17	4 май 17	24 май 17	8 июл 17	7 авг 17							26 авг 17	23 сен 17	22 мар 18	Приоритет # 3	PCSS 0011 выдан 07.11.2017. Поставщик POSCO-DAEWOO Corporation (Republic of Korea) Контракт зарегистрирован 29.01.2018. LC был отправлен Поставщику.		
1.3	SUE/Maxustrans/CB-G3-2016-01	G3: Мусорные баки (770 л и 1100 л - 2 лота)	МКТ	1S1E			20 янв 16	3 фев 16	8 фев 16	24 мар 16	23 апр 16							12 май 16	11 июн 16	9 окт 16	Завершен	PCSS 0007 Поставщик-Uzbek Chinese Trading House Ltd (Китай) Все товары поставлены и контракт завершен		
1.4	SUE/Maxustrans/CB-G4-2017-04	G4: Оффисное оборудование для ГРП и ИА (16 лотов)	Шоппинг	SH			11 июл 16	18 июл 16	19 июл 16	2 сен 16	2 окт 16									17 июл 17	Завершен	PCSS 0006. В рамках этого пакета ГРП подписали, до настоящего обновления, 16 контрактов на поставку автомобиля, оборудования и мебели для нужд ГРП. Первый контракт был подписан 18.05.2015, а последний - 05.04.2017. Документы по шоппингу будут направлены АБР для последующего рассмотрения.		
1.5	SUE/Maxustrans/DC-G4-2017	G4: Мусорные баки (770 л и 1100 л - 2 лота)	ПК																	9 мар 18	Завершен	PCSS 0012. Поставщик-Uzbek Chinese Trading House Ltd (Китай) Поставка завершена и оплачена 05 февраля 2018 года. Готовится акт о приеме товара.		
2		РАБОТЫ																						
2.1	SUE/Maxustrans/CB-W1	CW1: Создание санитарной свалки и закрытие свалки	МКТ	1S1E			27 фев 19	13 мар 19	20 мар 19	1 май 19	15 июн 19							29 июн 19	6 июл 19	27 дек 20	Приоритет # 7	В соответствии с Протоколом No.230 от 19.05.2017 Межведомственного совета при Кабинете Министров Узбекистана, пакеты CW1 и CW3 объединены. Тендерный документ будет подготовлен Консультантом ГРП на основе проектной документации Консультанта по проектированию и техническому надзору (пакет C2)		
2.2	SUE/Maxustrans/CB-W2	CW2: Реконструкция станций переработки	НКТ	1S1E			26 ноя 18	10 дек 18	17 дек 18	28 янв 19	14 мар 19							28 мар 19	4 апр 19	29 мар 20	Приоритет # 6	Оценочный бюджет должен быть увеличен, поскольку ИА пересмотрит ранее запланированный объем работы в рамках этого пакета.		
2.3	SUE/Maxustrans/CB-W3	CW3: Закрытие свалки	МКТ	1S1E																	Приоритет # 7	Этот пакет объединен с пакетом CW1		
2.4	SUE/Maxustrans/CB-W4	CW4: Реконструкция гаража	НКТ	1S1E			26 ноя 18	10 дек 18	17 дек 18	28 янв 19	14 мар 19							28 мар 19	4 апр 19	1 окт 19	Приоритет # 8	Расчетный бюджет должен быть увеличен, поскольку ИА пересмотрит ранее запланированный объем работы в рамках этого пакета.		
2.5	SUE/Maxustrans/CB-W5	CW5: Модернизация и восстановление пунктов сбора ТБО (11 лотов)	НКТ	1S1E																	Приоритет # 4	Этот пакет будет удален, в соответствии с Протоколом № 230 от 19-05-2017 Межведомственного Совета при Кабинете Министров Узбекистана. Причина в том, что ИА организовала модернизацию и реабилитацию пунктов сбора за счет собственных средств и работы завершены. В ближайшее время АБР получит запрос от правительства на проведение этой корректировки.		
3		УСЛУГИ																						
3.1	SUE/Maxustrans/QCBS-Cons_1-2016-01	C1: Консультанты ГРП	ОКС	FTP			2 май 15	26 май 15	31 май 15	7 июн 15	6 авг 15	21 авг 15	28 авг 15	12 сен 15	27 сен 15	4 окт 15	9 окт 15	23 окт 15	6 ноя 15	30 сен 19	Приоритет # 1	PCSS 0008 Консультант - Н.Р. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG-JBG (Германия) совместно с GWK Consult GmbH (Германия), и ENG-INVEST Consulting Ltd (Узбекистан) Договор был зарегистрирован в МВЗСИТ 13-06-2017. Консультант начал предоставлять свои услуги с 01-08-2017 года. Срок назначения - 26 месяцев		
3.2	SUE/Maxustrans/QCBS-Cons_2	C2: Консультанты по проектированию санитарной свалки / надзору	ОКС	FTP			1 янв 17	10 фев 17	12 мар 17	19 мар 17	8 май 17	23 апр 18	13 май 18	20 май 18	4 июн 18	19 июн 18	4 июл 18	18 июл 18	1 авг 18	27 дек 20	Приоритет # 7	Всего представлено 22 выражений интересов. Краткий список утвержден Тендерной комиссией. Submission 1 утвержден АБР. Запланированный период работ: 24 месяца. Этот Консультант должен завершить свои услуги после завершения работ в рамках пакета CW1. Техническая оценка завершена. Утвержденное Тендерной комиссией Submission 2 должен быть представлен в АБР (примерно до 07 мая 2018 года)		
3.3	SUE/Maxustrans/QCBS-Cons_3	C3: Консультанты по программе развития полицинала	ОКС	FTP			1 янв 16	15 фев 16	1 мар 16	8 мар 16	27 апр 16	26 июн 16	10 июл 16	24 июл 16	23 авг 16	22 сен 16	22 окт 16	11 ноя 16	10 янв 17	31 май 19	Приоритет # 5	PCSS 0010. Консультант GT "GWCC-INTERVAL - UVP - Dohwa - Al Mar", GWCC - INTERVAL ZT GmbH, UVP Environmental Management and Engineering GmbH, Dohwa Engineering Co., Ltd., Al Mar Consulting Ltd. Submission 4 был утвержден АБР 06 2017 года. Срок выполнения задания: 20 месяцев. Контракт зарегистрирован 29 января-2018 г. Начало предоставления услуг - 15 февраля 2018 года.		
3.4	Cons_4-IC-01	C4: Консультанты ИА - международные	ИК	ICS			20 мар 15	20 апр 15	10 май 15			24 июн 15	24 июл 15					14 авг 15	21 авг 15	17 апр 16	Завершен	PCSS 0001. Samuel Kakelvo Услуги завершены		
3.5	Cons_4-IC-02	C4: Консультанты ИА - международные					20 мар 15	20 апр 15	10 май 15					24 июн 15	24 июл 15					14 авг 15		21 авг 15	17 апр 16	PCSS 0002. Irakli Kavladze Услуги завершены
3.6	Cons_4-IC-03	C4: Консультанты ИА - национальные					20 мар 15	20 апр 15	10 май 15					24 июн 15	24 июл 15					14 авг 15		21 авг 15	17 апр 16	PCSS 0003. Ulugbek Rakhmatullayev Услуги завершены
3.7	Cons_4-IC-04	C4: Консультанты ИА - национальные					20 мар 15	20 апр 15	10 май 15					24 июн 15	24 июл 15					14 авг 15		21 авг 15	17 апр 16	PCSS 0004. Erkinjon Matjanov Услуги завершены
3.8	SUE/Maxustrans/LCS-Cons_5-2016-02 и Дополнительное соглашение №1	C5: Консультанты по аудиту ГРП (за 2015-2017 гг.)	ОКС	ВТР			23 апр 16	7 май 16	12 май 16	17 май 16	1 июн 16	15 июн 16	20 июн 16	4 июл 16	7 июл 16	9 июл 16	12 июл 16	14 июл 16	19 июл 17	9 июл 17	Приоритет # 1	PCSS 0009. Услуги по первому контракту (отчет аудита по счетам ОПН за 2015 год) были завершены в июне 2017 года. Начаты работы по второму контракту, и первый проект отчета о аудите 2016 финансового года был представлен в конце августа 2017 года, который рассматривается АБР.		
3.9	SUE/Maxustrans/QCBS-Cons_6	C6: Консультанты по проектированию общественных пунктов сбора ТБО и надзору	ОКС	ВТР																	Приоритет # 4	Этот пакет будет удален в соответствии с протоколом No.230 от 19.05.2017 Межведомственного совета при Кабинете Министров Узбекистана. Причина в том, что ИА профинансировала проектные работы по обновлению и восстановлению пунктов сбора за счет собственных средств и работы завершены. Правительственный запрос будет предоставлен АБР в ближайшее время для внесения этой корректировки.		
3.10	SUE/Maxustrans/LCS-Cons_7	C7: Консультанты по проектированию станций переработки / гаражей и надзору	ОКС	ВТР			15 мар 18	14 апр 18	24 апр 18	26 апр 18	17 май 18	16 июн 18	26 июн 18	1 июл 18	15 июл 18	25 июл 18	4 авг 18	9 авг 18	14 авг 18	29 мар 20	Приоритет # 6	Расчетный бюджет должен быть скорректирован в соот. с объемами работ, который зависит от объема работ, которые должны выполняться в рамках пакетов CW2 и CW4. Консультант ГРП начал работу над ТД. Планируемый период проектирования: 3 месяца. Услуги по надзору зависят от строительных работ в рамках контрактов CW2 и CW4.		

В процессе отбора
Исключен
Завершен
Контракт подписан

ВСЕГО ПО ТОВАРАМ:
ВСЕГО ПО РАБОТАМ:
ВСЕГО ПО УСЛУГАМ:
ПРОЦЕНТЫ И ПЛАТА ЗА РЕЗЕРВИРОВАНИЕ
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ
ОБЩАЯ СУММА ПРОЕКТА

Согласно ТЗО Заявка от октября 2014 г., бюджет, выделенный на персонал и поддержку в сфере управления проектом (PSSC 0005) составляет 261 000 долларов США. Предполагается, что эта сумма будет покрываться за счет «непредвиденных расходов», однако четкого решения правительства и АБР по этому вопросу нет.