



ПРОЕКТ ПО УЛУЧШЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ТВЁРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

ЗАЙМ АБР NO.: 3067-UZB

**УСЛУГИ КОНСАЛТИНГА ПО УПРАВЛЕНИЮ,
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И НАДЗОРУ**

Контракт No.: SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_1-2016-01



Квартальный Отчёт Прогресса Июль – Сентябрь 2023

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ АГЕНСТВО

Государственное Унитарное Предприятие (ГУП) “Maxsustrans” (Узбекистан)

КОНСУЛЬТАНТ ГРП

ООО Infratech Consulting SDN (Узбекистан)



Ташкент – Октябрь 2023

<p>Название проекта: Проект по улучшению управления ТБО Займ АБР No.: 3067-UZB</p>	<p>Клиент: Государственное Унитарное Предприятие (ГУП) “MAXSUSTRANS” Комолиддин Набиев, Директор Телефон: (+998 71) 247 06 70 Факс: (+998 71) 247 79 21 Эл-почта: maxsustrans@inbox.ru</p>
<p>Контракт No.: SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_1-2016-01 дд 11 Января 2017</p>	<p>Группа Реализации Проекта: Акмалхон Хикматуллаев, Заместитель начальника ГРП Адрес: Учтепинский район, Промзона Бекабад, Ташкент, 100132, Республика Узбекистан Телефон: (+998 71) 247 38 16 Эл-почта: piu3067@gmail.com</p>
<p>Дата начала оказания услуг: 01 Августа 2017 Дата окончания оказания услуг: Декабрь 31, 2023 (В соответствии с дополнением No. 6)</p>	<p>Консультант по поддержке ГРП: ООО Infratech Consulting SDN Заместитель руководителя группы / Заместитель Директора - Дилшод Мавлян-Кариев Адрес: Республика Узбекистан, улица Шахрисабз, 16а, Ташкент, 100015, Телефон: +998 71 256 39 01 Эл-почта: infratech_consulting@asia.com</p>
<p>Имя заместителя руководителя группы консультантов ГРП, телефон и эл-почта:</p>	<p>Дилшод Мавлян-Кариев Телефон: +998 90 975 27 00 Эл-почта: dilshod75@mail.ru</p>

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
1 ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА	5
2 PROJECT DESCRIPTION	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
2.1 PROJECT DESCRIPTION	Ошибка! Закладка не определена.
2.2 SOURCE OF FINANCING AND CATEGORY OF LOAN FUNDING	Ошибка! Закладка не определена.
3 TASKS AND ACTIVITIES OF THE CONSULTANT IN THE REPORTING PERIOD	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
3.1 PROJECT MANAGEMENT (TOR TASK A).....	11
3.2 PROCUREMENTS (TOR TASK B).....	11
3.3 SUPERVISION AND MONITORING OVER CONSTRUCTION (TOR TASK C)	12
3.4 ADMINISTRATION OF CONTRACTS (TOR TASK D)	12
3.5 IMPLEMENTATION, MONITORING AND EVALUATION OF SAFEGUARDS (TOR TASK E).....	13
3.6 MEDIA AND PUBLIC RELATIONS (TOR TASK F)	15
3.7 OTHER SERVICES AND TASKS PERFORMED BY THE CONSULTANT	Ошибка! Закладка не определена.
4 ACTIVITIES PLANNED FOR THE NEXT REPORTING PERIOD	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
4.1 PROJECT MANAGEMENT (TASK A)	17
4.2 PROCUREMENTS (TASK B)	17
4.3 CONSTRUCTION SUPERVISION AND MONITORING (TASK C)	18
4.4 ADMINISTRATION OF CONTRACTS (TASK D)	18
4.5 IMPLEMENTATION, MONITORING AND EVALUATION OF SAFEGUARDS (TASK E).....	18
4.6 MEDIA AND PUBLIC RELATIONS (TASK F)	19
5 USED STAFF INPUT AND CONSULTANT BUDGET	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

ANNEX:

Annex 1 - Loan reallocation, updated proposal from 26.09.2023

Annex 2 – Procurement schedule, updated version from 30.09.2023

Список сокращений

ADB	АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
AFS	АУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
TD	ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
SW	ОБЪЁМ РАБОТ
CDP	ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА
SCQ	ОТБОР КОНСУЛЬТАНТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
EA	ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО (ХОКИМИЯТ ГОРОДА ТАШКЕНТ)
EIA	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОЛОГИЮ
EMP	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ
IFCE	МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ КОНСУЛЬТАНТОВ
GAP	ПЛАН ДЕЙСТВИЯ ПО ГЕНДЕРНЫМ ВОПРОСАМ
GCC	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
GOU	ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
GIS	ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
IB	ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ
IA	ИСПОЛНЯЮЩЕЕ АГЕНТСТВО (ГУП “Maxsustrans”)
ICB	МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ТОРГИ
IEA	ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
LARP	ПЛАН ПРИОБРЕТЕНИЯ И ОТВОДА ЗЕМЛИ
MSW	КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ
MOF	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
NGO	НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
O&M	ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
PAM	РУКОВОДСТВО ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ПРОЕКТА
PIU	ГРУППА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
QCBS	ВЫБОР ОСНОВАННЫЙ НА КАЧЕСТВЕ И СТОИМОСТИ
RFP	ЗАПРОС НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
SCC	СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
SCEEP	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
SPR	ОТЧЁТ О ПОЛИТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
SLF	САНИТАРНЫЙ ПОЛИГОН ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ
SWMIP	ПРОЕКТ ПО УЛУЧШЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ТБО
TCM	ХОКИМИЯТ ГОРОДА ТАШКЕНТ
TS	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
TOR	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
\$	ДОЛЛАРЫ США
UZB	УЗБЕКИСТАН
UZS	УЗБЕКСКИЕ СУММЫ
WA	ЗАЯВКА НА ВЫВОД СРЕДСТВ

1 ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА

Настоящий ежеквартальный отчёт о проделанной работе содержит информацию о деятельности Консультанта по поддержке ГРП, достигнутых результатах и текущих проблемах в рамках Проекта АБР по улучшению управления твёрдыми бытовыми отходами (Проект или ПУУТБО) за отчётный период с **1 июля по 30 сентября 2023 года**. В настоящем отчёте представлен прогресс в выполнении задач консультанта с точки зрения управления проектом, закупок, администрирования контрактов, финансового управления и отчётности, мониторинга защитных мер и других мероприятий Проекта.

Структура отчёта аналогична ранее представленной форме отчётности, разработанной для Клиента и ГРП и представленной в АБР. Настоящий отчёт охватывает всесторонний прогресс, достигнутый в управлении проектом, закупочной деятельности и всех других аспектах проекта в течение 3-го квартала 2023 года.

Ниже приводится краткое изложение некоторых основных мероприятий и достижений за отчётный квартальный период:

- **Контракт CW1: Подрядчик по строительству санитарного полигона:** Переговоры с Подрядчиком по проекту поправки № 1 к Контракту все ещё продолжаются из-за постоянных изменений количества некоторых видов работ. Проект включает технические изменения, вызванные условиями на объекте, изменения, предложенные Заказчиком, и корректировки количеств из-за упущений, допущенных на этапе проектирования в 2019 году.
- **Контракт Cons_2: Консультант по проектированию и надзору за санитарным полигоном:** Переговоры с Консультантом по проекту дополнения № 4 к Контракту были завершены в августе 2023 года. Проекты поправочных документов включают ключевые кадровые изменения, корректировку ставок вознаграждения ключевого персонала и перераспределение подлежащих возмещению расходов, необходимых до окончания срока назначения (декабрь 2023 года). Проект поправок находится на рассмотрении Хокимията города Ташкента.
- **Дополнительные пакеты закупок:** После отсутствия возражений со стороны АБР 23 июня 2023 года приглашение к участию в торгах по новым пакетам G7 и G8 было опубликовано на вебсайтах АБР и местных органов власти. 18 августа 2023 года были открыты заявки на участие в пакете G8, и оценка заявок все ещё продолжается. Заявки на участие в пакете G7 не были открыты к указанному сроку из-за запроса Хокимията города Ташкент изменить технические характеристики мусоровозов для сбора и транспортировки мусора и опубликовать повторную заявку.
- **Выплаты по проекту:** Выплаты по Проекту за отчётный период достигли 1,805 млн. долларов США, включая расходы ГРП, сборы и проценты, выплаченные АБР в ходе реализации проекта. Общий объем выплат с начала реализации Проекта составил почти 54,00 млн. долларов США, что составляет 78,3% от займа АБР по состоянию на 30 сентября 2023 года.
- **Мониторинг соблюдения защитных мер:** Эксперты по защитным мерам, ответственные за мониторинг экологических и социальных гарантий продолжили выполнение своих задач по мониторингу вопросов соблюдения защитных мер и составлению отчётов по ним.

- **Предоставление отчётов о прогрессе:** Консультант представил в ГРП и Махсустранс полугодовой отчёт о проделанной работе Консультанта за период с января по июнь 2023 года. Этот отчёт включал обновлённый план закупок, план реализации проекта и график выплат.

2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

АБР одобрил проект 27 ноября 2013 года, предоставив кредит в размере 69 миллионов долларов США из своих обычных капитальных ресурсов. Общая стоимость проекта эквивалентна 76,0 миллионам долларов США, включая налоговые и таможенные льготы Правительства Узбекистана, а также финансовые расходы в ходе реализации проекта. Кредитное соглашение и Проектное соглашение были подписаны с АБР 27 февраля 2014 года. Кредит вступил в силу 29 декабря 2014 года. Первоначально проект был рассчитан на пятилетнюю реализацию (2014-2018 годы) с датой погашения кредита 30 июня 2019 года.

По просьбе Правительства от 17 декабря 2018 года АБР одобрил продление кредита на два года с пересмотренной датой закрытия кредита 30 июня 2021 года для завершения всех оставшихся мероприятий по проекту, включая строительные работы. Однако в течение первого продлённого периода Исполнительного Агентства и Исполняющего агентства не смогли подписать контракт CW1 – Создание санитарного полигона и закрытие свалки, который является крупнейшим компонентом этого проекта стоимостью 23,53 миллиона долларов.

26 марта 2021 года правительство обратилось к АБР с просьбой о втором продлении даты закрытия займа с 30 июня 2021 года до 30 июня 2023 года. После разъяснений и плана корректирующих действий, предоставленных правительством, АБР подтвердил продление второго займа до 31 декабря 2023 года (+30 месяцев) 23 июня 2021 года.

18 сентября 2023 года правительство обратилось к АБР с просьбой о третьем и окончательном продлении срока погашения займа с 31 декабря 2023 года до 31 декабря 2024 года с целью надлежащего завершения строительных работ по созданию санитарного полигона и дополнительной закупки товаров. В дополнение к этому запросу ГУП "Махсустрас" направило в АБР дополнительные подтверждающие документы (обновленный график строительства, график реализации проекта и т.д.). Этот запрос на продление займа всё ещё находится на рассмотрении АБР.

Ожидаемые результаты

Результатом проекта является улучшение городской среды и качества жизни жителей Ташкента. Ожидаемые результаты - улучшение услуг и обращения с твёрдыми отходами в Ташкенте. Проект имеет три конечных результата: результат 1 – восстановленная и расширенная система обращения с твёрдыми отходами в Ташкенте; Результат 2 - повышение операционного потенциала; и результат 3 - Национальная стратегия УТБО. Муниципалитет Ташкента является исполнительным органом (ИО) по результатам 1 и 2, а Государственный комитет по экологии является ИО по результату 3. ГУП "Махсустрас" является агентством - исполнителем (ИА), ответственным за повседневную реализацию проекта.

Результат 1: Восстановлена и расширена система обращения с ТБО в Ташкенте

- (i) полная реконструкция/восстановление двух перегрузочных станций с возможностью закрытия одной существующей перегрузочной станции без потери текущей мощности по переработке отходов, составляющей не менее 1950 тонн в сутки;

- (ii) предусмотрительно установить систему утилизации отходов производительностью около 750 тысяч тонн в год путём восстановления и строительства санитарного полигона в Ахангаранском районе Ташкентской области в соответствии с международными экологическими стандартами;
- (iii) создание операционной системы для повышения производственных мощностей при замене старых мусоровозов и оборудования в автопарке;
- (iv) повышение производительности и качества сбора путём сортировки бытовых отходов населением и малыми предприятиями.

Результат 2: Усиление оперативного потенциала

- (i) По меньшей мере 90% домохозяйств активно сортируют отходы у источника;
- (ii) Информационная кампания по сортировке отходов охват 90% домохозяйств при участии женщин-членов домохозяйства;
- (iii) Улучшение управления, эксплуатации и технического обслуживания ГУП “Махсустранс”.

Результат 3: Разработка национальной стратегии обращения с твёрдыми бытовыми отходами

- (i) Подготовка проекта национальной стратегии обращения с твёрдыми коммунальными отходами, включая проект отраслевой инвестиционной программы.

На сегодняшний день результаты 1 и 2 находятся в стадии реализации, а результат 3 был завершён в 2019 году, в то время как Национальная стратегия УТБО была утверждена Указом Президента Узбекистана №4291 от 17 апреля 2019 года, а Консультант по программе корпоративного развития завершил свои услуги в декабре 2019 года, после утверждения окончательный отчёт консультанта.

2.2 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ И КАТЕГОРИЯ ЗАЁМНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общая стоимость проекта составляет эквивалент 76 миллионов долларов США, из которых займ АБР составляет 69 миллионов долларов США, а доля правительства составляет эквивалент 7 миллионов долларов США в виде налоговых и таможенных льгот.

Таблица 1: Источники финансирования

Источники финансирования	Итоговая стоимость (млн. Долл. США)	%
Финансирование Азиатским банком развития		
Займ 3067-UZB (Обычные капитальные ресурсы)	69.00	90.79%
Финансирование Республикой Узбекистан		
Правительство Узбекистана (Правительство)	7.00	9.21%
ИТОГО	76.00	100%

Таблица 2: Распределение заёмных поступлений АБР No. 3067-UZB (перераспределён в августе 2019)

Категория займа	Описание категории	Общая сумма финансирования (\$)	Общий процент финансирования (%)
1	Земляные работы	33,600,480	

a+b	Создание санитарного полигона и закрытие свалки	23,531,000	100% от общей суммы заявленных расходов*
c	Восстановление перегрузочных станций, гаражей и пунктов сбора отходов	7,779,000	100% от общей суммы заявленных расходов*
d	Услуги по проектированию и авторскому надзору	2,290,480	100% от общей суммы заявленных расходов*
2	Установки и оборудование	26,756,900	
a	Оборудование и техника для полигонов	3,800,000	100% от общей суммы заявленных расходов*
b	Техника для сбора и перевозки отходов	17,088,900	100% от общей суммы заявленных расходов*
c	Бункеры и другое оборудование	5,768,000	100% от общей суммы заявленных расходов*
3	Управление проектами, развитие потенциала и исследования	4,168,193	
a	Персонал по управлению проектами и их поддержка	2,517,958	100% от общей суммы заявленных расходов*
b	Программы поддержки потенциала	1,650,235	100% от общей суммы заявленных расходов*
4	Проценты и сборы за обязательства АБР	4,474,427	100% от причитающейся суммы
5	Нераспределённые	-	
ИТОГО		69,000,000	
* Без налогов и сборов в Узбекистане. Источник: Заёмное соглашение с АБР от 27 февраля 2014 года.			

Просьба использовать заёмные сбережения (2023)

24 января 2023 года Хокимият Ташкента направил Правительству Узбекистана своё обновлённое предложение об использовании сэкономленных средств по займу на общую сумму 8,4 миллиона долларов. 14 марта 2023 года Правительство поручило МОЭФ и МИИТ рассмотреть предложение Хокимията Ташкента от 24 января 2023 года.

13 марта 2023 года ГУП "Махсустрас" направило в Хокимият Ташкента своё пересмотренное предложение об использовании сэкономленных средств по займу на общую сумму 8,65 млн. долларов США, которое было поддержано муниципалитетом и направлено в МОЭФ и МИИТ 14 марта 2023 года.

1 апреля 2023 года МИИТ представил Правительству и Минфину своё заявление об отсутствии возражений по перераспределению заёмных средств для дополнительных новых закупок в случае одобрения этого предложения АБР.

6 апреля 2023 года Министерство финансов направило в представительство АБР в Ташкенте предложение о перераспределении заёмных поступлений на общую сумму экономии в размере 8,65 млн. долларов США. Правительство предложило перераспределить займ АБР для финансирования дополнительных пакетов закупок, которые должны быть завершены к 31 декабря 2023 года.

11 апреля 2023 года ГУП "Махсустранс" направило в АБР обновлённое предложение об использовании заёмных сбережений с пересмотренной суммой экономии с 8,65 млн. долларов США до 7,81 млн. долларов США. Сумма экономии была уменьшена с учётом последней выплаты Министерством финансов процентов и сборов за обязательства АБР в размере 957 545,25 долларов США с датой валютирования 15 марта 2023 года.

Последнее сообщение по этому вопросу между АБР и Махсустранс было в июле 2023 года, когда Махсустранс обратилась с просьбой дополнительно рассмотреть обновлённое предложение об использовании заёмных сбережений на сумму 7,66 млн. долларов. Руководитель группы АБР г-н Сицзе Лу попросил повторно подать обновленный запрос на перераспределение средств на местном уровне, основанный на последнем предложении Махсустранс и Хокимията Ташкента, с целью обработки изменений в заёмном соглашении. Махсустранс ответила 28 июля 2023 года, что окончательно обновленный запрос будет отправлен в АБР после открытия торгов и заключения контракта в рамках новых дополнительных пакетов G7 и G8.

Обновлённое предложение по перераспределению займа представлено в **приложении 1**.

Таблица 3: Разбивка поступлений по займам (по состоянию на сентябрь 2023 года) - доллары США

Компоненты проекта	Текущее распределение займа	Предлагаемое перераспределение займа	Пересмотренное распределение займа
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	33 600 480	- 5 566 698	28 033 782
УСТАНОВКИ И ОБОРУДОВАНИЯ	26 756 900	4 899 419	31 656 319
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ	4 168 193	299 818	4 468 011
ПРОЦЕНТЫ И СБОРЫ	4 474 427	0	4 474 427
НЕРАСПРЕДЕЛЁННЫЙ	0	367 461	367 461
ИТОГО	69 000 000	0	69 000 000

3 ЗАДАЧИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАНТА В ОТЧЁТНОМ ПЕРИОДЕ

3.1 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ (ЗАДАЧА А ИЗ ТЗ)

Консультант ГРП продолжил выполнять свои задачи по оказанию поддержки ГРП и Клиенту (ГУП "Махсустрас") в реализации проекта в соответствии со своими контрактными обязательствами. Эти мероприятия включают оказание помощи заинтересованным сторонам проекта в реализации, управлении, администрировании, обмене информацией и составлении отчётов о ходе реализации проекта, включая мониторинг гарантий и администрирование закупок. Специалисты Консультанта участвовали во встречах о ходе строительства на санитарном полигоне, организованных Подрядчиком и Заказчиком, а также в посещениях объекта специалистами АБР местного представительства в Ташкенте.

В соответствии с техническим заданием и графиком результатов консультант ГРП подготовил и представил ГРП и Клиенту полугодовой отчёт о проделанной работе за период с января по июнь 2023 года.

Кроме того, Консультант оказывал поддержку и консультировал Клиента и ГРП в подготовке разовых и специальных отчётов, статистических данных и другой обновлённой информации для местных органов власти по конкретному запросу.

3.2 ЗАКУПКИ (ЗАДАЧА В ИЗ ТЗ)

Обновленный график закупок представлен в **Приложении 2**. На основании предложения о перераспределении средств, поступившего от ИА с мая 2023 года, План закупок Проекта был обновлён и размещён на вебсайте АБР после одобрения Банком. Пожалуйста, ознакомьтесь с обновлённой версией ПП № 11 от 9 мая 2023 года на вебсайте АБР. Основные обновления включают новые пакеты закупок G7: Поставка мусоровозов для сбора и транспортировки отходов, 65 единиц (5,0 млн. долларов США) и G8: Поставка мусорных баков и контейнеров для сбора отходов, 3.120 единиц (2,28 млн. долларов США).

Консультант обновил график закупок и оказал помощь ГРП и Клиенту в общении с участниками торгов по вопросам тендерной документации и вскрытии заявок к крайнему сроку подачи.

Ниже представлен текущий статус действующих контрактов и оставшаяся сумма заёмных поступлений:

Таблица 4: Текущие контракты и непогашенный остаток (по состоянию на сентябрь 2023 года)

Категория закупок	Общее количество контрактов доллар США	Подписанные контракты доллар США	Остаток средств в долларах США	Заметки
РАБОТЫ	24 823 193,00	23 436 932,00	1 800 000,00	Для финансирования дополнительных затрат на строительство (контракт CW1)
ТОВАРЫ	32 479 519,00	26 509 519,00	5 556 261,00	Для финансирования двух дополнительных пакетов G7 и G8
УСЛУГИ	7 222 861,00	6 937 861,00	285 000,00	Для финансирования дополнительных услуг (Cons_2 контракта)
ИТОГО	64 525 573,00	56 884 312,00	7 641 261,00	

3.3 НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ (ЗАДАЧА С ИЗ ТЗ)

В рамках этой задачи Консультант должен оказывать содействие ГРП и Maxsustrans в осуществлении надзора за всеми строительными работами, который включает в себя: (i) изучение и контроль качества проектной и другой документации и мониторинг работ, которые выполняются в соответствии с утвержденными проектами, (ii) разработку и внедрение программа обеспечения качества строительства, (iii) мониторинг графиков работы подрядчиков, (iv) контроль поставок, в частности таможенного оформления в Узбекистане, и (v) устранение недостатков по любому из этих вопросов.

В течение отчетного периода Консультант оказывал помощь в администрировании двух контрактов на выполнение работ:

CW1 / Строительство санитарного полигона

Специалист по надзору консультанта по поддержке ГРП продолжил следить за надзорной деятельностью консультанта по проектированию и надзору (CUCD из Китая) в связи со строительством нового полигона. В то же время специалист по надзору осуществлял надзор за физическими работами на объекте и помогал ГРП и Заказчику в рассмотрении и проверке объемов работ, выполненных Подрядчиком и ППСы. Кроме того, Консультант помогал в общении между Заказчиком, Подрядчиком и инженером по текущим вопросам работ и в разрешении/разъяснении технических и контрактных запросов Подрядчика.

CW2 / Восстановление/реконструкция перегрузочных станций

Первый период ответственности за дефекты заканчивается 31 августа 2023 года. На обеих передаточных станциях все еще имеются незначительные дефекты, выявленные инженером по надзору и Maxsustrans. Консультант оказал поддержку ГРП и Заказчику в общении с Подрядчиком по выявленным дефектам, которые необходимо устранить, а также в решении вопроса задолженности между Подрядчиком и поставщиком прессового оборудования из Германии. Готовые чертежи и окончательная документация по контракту на выполнение работ должны быть подготовлены Подрядчиком и рассмотрены инженером для надлежащего выполнения контракта. На данный момент непогашенная сумма составляет 6 797,15 долларов США, которая будет выплачена после выяснения всех вопросов между сторонами.

3.4 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОНТРАКТОВ (ЗАДАЧА D ИЗ ТЗ)

Консультант помогал ГРП в администрировании текущих контрактов на выполнение работ и оказание услуг, в частности:

- i) составление заявок на снятие средств для прямой оплаты и ликвидации кредитных поступлений;
- ii) проверка промежуточных платежных квитанций и счетов-фактур подрядчиков и консультантов;
- iii) рассмотрение запросов на внесение изменений в контракт и подготовка документов о внесении изменений и сметы расходов;
- iv) контроль за действительностью банковских гарантий для авансового платежа и исполнения контрактов, предоставляемых подрядчиками и консультантами;
- v) прочая административная поддержка ГРП и Maxsustrans.

Следующие выплаты были произведены в период с января по июнь 2023 года по состоянию на 30 июня 2023 года (согласно данным ГРП):

1) Прямые платежи:

Контракт CW1R: Строительство санитарного полигона	\$1,098,176.89
Контракт CW2: Реконструкция перегрузочных станций	\$35,000.00
Контракт Cons_1: Консультант ГРП	\$34,972.27

Проценты и сборы АБР	\$605,158.55
----------------------	--------------

2) Платежи с авансового счета:

Контракт CW4: Реконструкция гаража	\$18,254.79
Расходы ГРП	\$13,400.00

ИТОГО за III квартал 2023:	\$1,804,962.50
-----------------------------------	-----------------------

ИТОГО с начала проекта:	\$53,549,583.89	(77.60% от общей суммы займа)
--------------------------------	------------------------	-------------------------------

Специалист по финансовому менеджменту Консультанта и бухгалтер оказали поддержку ГРП в общении с финансовыми контролерами АБР в отношении поданных заявок на отзыв займа.

3.5 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ГАРАНТИЙ (ЗАДАЧА Е ИЗ ТЗ)

Консультант должен оказывать содействие ГРП в реализации разработки проекта, в частности в проведении строительных работ в соответствии с Политикой АБР в области гарантий на 2009 год. Консультант должен помогать ГРП в управлении экологическими и социальными рисками, связанными с реализацией проекта, и предоставлять рекомендации по минимизации, смягчению и, если не предотвращению, потенциальному неблагоприятному воздействию.

3.5.1 Мониторинг социальных гарантий

Основной целью мониторинга социальных гарантий в рамках Проекта является оценка проблем вынужденного переселения с учетом любых негативных потенциальных воздействий проекта или любых других социальных проблем, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта. Мониторинг и оценка социальных гарантий в отчетном периоде были направлены на подтверждение того, что реализация проекта не приводит к нарушению требований Политики гарантий АБР.

В течение отчетного периода мониторинг вопросов социальной защиты осуществлялся специалистами по социальной защите и развитию Консультанта ГРП и касался только строительных работ, которые велись на полигоне Ахангаран.

Первоначальным проектным документом для мониторинга социальной защиты является План отвода земли и переселения (ППЗП), подготовленный в 2012 году для строительства нового мусорного полигона в Ахангаранском районе Ташкентской области. В соответствии с Политикой защиты АБР, ППЗП был опубликован в 2013 году и время от времени обновлялся. Защитные и смягчающие меры в рамках ППЗП включали следующее:

- (i) земля в счет компенсации за землю;
- (ii) компенсация за потерянный урожай и прибыль;
- (iii) компенсация 4 работникам пострадавшей арендованной фермы (потеря дохода/средств к существованию работников).

На основании Постановления Кабинета Министров № 895 от 1 ноября 2018 года южнокорейская компания "Sejin G&E Co., Ltd" должна реализовать проект по переработке отходов в энергию на существующей свалке. За отчетный период никакого физического прогресса в реализации проекта не наблюдалось, и, похоже, дальнейшая реализация проекта приостановлена. Агентством-исполнителем проекта является ГКЭ.

В течение отчетного периода в рамках миссии АБР по рассмотрению кредита Фариды Джумабаева, сотрудник АБР по гендерным вопросам и социальному развитию, посетила

свалку в Ахангаранском районе, чтобы проверить текущее состояние и соблюдение социальных гарантий.

3.5.2 Мониторинг охраны окружающей среды

В соответствии с Соглашением о займе и проекте по займу L3067-UZB: Проект по улучшению управления твердыми отходами, Maxsustrans и ГРП обязаны обеспечить, чтобы:

- (i) проект построен и эксплуатируется в соответствии с национальными и местными экологическими нормами и руководящими принципами, Экологической политикой АБР (2002) и отчетом о первоначальной экологической оценке (EAR);
- (ii) любое неблагоприятное воздействие на окружающую среду, возникающее в результате строительства и эксплуатации объектов проекта, сводится к минимуму за счет принятия мер по смягчению последствий; и
- (iii) о выполнении Плана экологического менеджмента (ПУОС) и нарушениях стандартов безопасности или охраны окружающей среды, если таковые имеются, следует регулярно сообщать АБР.

В течение отчетного периода Консультант подготовил и представил ГРП полугодовой отчет о мониторинге охраны окружающей среды за период с января по июнь 2023 года. В настоящем отчете по мониторингу окружающей среды описывается реализация мер по мониторингу окружающей среды и смягчению последствий во время строительства Санитарного полигона, как указано в Плане экологического менеджмента Проекта.

Основное внимание при мониторинге экологических гарантий направлено на получение доступа к соблюдению САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ подрядчиком защитных мер, указанных в ПУОС для конкретного объекта. Специалисты по охране окружающей среды Консультанта ГРП и ГРПРП провели выезды на объект для проверки соблюдения экологических гарантий и мониторинга состояния мер по смягчению последствий, как указано в Плане корректирующих действий, регулярно обновляемом Консультантом и представляемом проектной группой ГРП и АБР.

Учитывая, что в проекте АБР участвуют два консультанта для реализации проекта и надзора за строительством, было согласовано следующее распределение задач по мониторингу и отчетности по экологическим гарантиям:




Рис. 1. Схема распределения задач по мониторингу окружающей среды

В ходе миссии АБР по обзору экологических гарантий, состоявшейся в июле 2022 года, были выявлены некоторые несоответствия, и были предложены корректирующие действия с

указанием сроков. Проекту была присвоена оценка “Заслуживающий внимания” за внедрение гарантий из-за задержки с завершением мероприятий (i) набор специалиста по охране окружающей среды ГРП к 31 августа 2022 года и (ii) установка непроницаемой вторичной защитной оболочки под топливными баками к 20 июля 2022 года не были выполнены к согласованному сроку по состоянию на 7 Октября 2022 года.

ГРП представило 3 февраля 2023 года отчет о выполнении Плана корректирующих действий (CAP), в котором указывается, что не было возможности привлечь отдельного специалиста по окружающей среде из-за ограниченного числа квалифицированных экспертов и низкой заработной платы. Тем временем руководитель ГРП занимается вопросами охраны окружающей среды и помогает в подготовке полугодовых отчетов о гарантиях при поддержке консультантов ГРП и специалистов Подрядчика по охране окружающей среды. Дополнительный резервуар для хранения топлива для резервуаров-хранилищ в нынешнем лагере не был установлен. Кроме того, в новом лагере еще не установлено хранилище нефтепродуктов, образец которого был предоставлен Подрядчику во время мониторинговых миссий специалиста ГРП по охране окружающей среды с августа по ноябрь 2022 года.

Миссия обсудила с Maxsustrans задержку с наймом специалиста по охране окружающей среды для ГРП, которая была отмечена в июльской обзорной миссии АБР по соблюдению экологических требований. Миссия подтвердила, что специалист ГРП по окружающей среде г-н Акмаль Бегимкулов был нанят и мобилизован с марта 2023 года.

Миссия посетила 8 марта 2023 года строительную площадку для санитарного полигона для проверки выполнения ПДК и Плана управления окружающей средой (ПУОС), устраняя несоответствия в зоне хранения топливных баков на объекте. Из-за погодных условий на строительной площадке строительные работы не велись. Для защиты топливных баков от экстремальных погодных условий была сооружена крыша. На территории есть огнетушитель, который соответствует правилам техники безопасности. Однако дно топливных баков требует улучшения, хотя впитывания топлива в грунт не наблюдалось. Подрядчик предложил демонтировать топливные баки и очистить помещение. Миссия уточнила у Подрядчика вопрос о заправке транспортных средств для продолжения строительных работ. Подрядчик сообщил, что заправка будет осуществляться методом прямой доставки, чтобы избежать хранения топлива для транспортного средства для строительных работ. В ходе второй инспекции, проведенной Миссией 11 марта 2023 года, было подтверждено, что топливные баки были полностью демонтированы.

3.6 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (ЗАДАЧА F ИЗ ТЗ)

Консультант должен помочь ГРП осознать экологические и социальные риски, на которые потенциально может повлиять деятельность по реализации проекта. Консультант должен руководить ГРП в проведении мероприятий по средствам массовой информации и связям с общественностью; общественных консультаций с потенциально затронутым населением, детальных измерений земель, определенных для застройки, рекомендаций соответствующих действий, которые могут быть предприняты.

В течение отчетного периода не проводилось никаких мероприятий по связям с общественностью и общественных консультаций с потенциально затронутыми лицами, такими как фермер или местные жители, проживающие в районе новой свалки в Ахангаранском районе Ташкентской области. Как сообщалось в пункте 3.5.1 выше, последняя экспертная оценка состояния дел подтвердила, что проект не потребует приобретения земли и принудительного переселения для строительства новой свалки в Ахангаранском районе. В начале строительных работ на новом полигоне не ожидается никаких потенциальных экологических, социальных и имущественных рисков.

Консультант оказал помощь в обновлении вебсайта ГУП “Махсустранс” путём обновления информации о деятельности по проекту (закупки, финансы и в целом), а также в создании механизма рассмотрения жалоб по проекту для общественности и потенциально затронутых лиц через вебсайт ИА (ГУП “Махсустранс”). Все документы, относящиеся к проекту, доступны на вебсайте ГУП “Махсустранс” и регулярно обновляются на русском, узбекском и английском языках.

3.7 ДРУГИЕ УСЛУГИ И ЗАДАЧИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ КОНСУЛЬТАНТОМ

В дополнение к вышеуказанным мероприятиям Консультант выполнил следующие дополнительные задачи:

- Составление писем, официальных запросов, небольших специальных отчётов и других документов о ходе, проблемах и планах проекта по запросу Махсустранс и ГПП;
- Содействие ГПП в организации и проведении тендерного процесса по новым пакетам товаров (G7 и G8) с привлечением Комиссии по закупкам Хокимията города Ташкента, включая подготовку протоколов заседаний и другой информации по запросу Хокимията города Ташкент и Тендерной комиссии;
- Помощь в общении с местными органами власти по вопросам хода реализации проекта и текущим вопросам реализации;
- Координация и общение с консультантами по надзору (CUCD и планирование качества) по текущим вопросам контрактов на выполнение работ CW1 и CW2;
- Оказание помощи проектной группе АБР во время посещений объектов и миссии по рассмотрению займа путём предоставления последних обновлений по вопросам закупок, выплат и гарантий.

4 МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД

В следующем отчётном периоде (Октябрь - Декабрь 2023 года) Консультант намерен провести следующие мероприятия:

4.1 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ (ЗАДАЧА А)

Консультант будет продолжать выполнять задачи по управлению проектом (планирование, мониторинг, оценка и отчетность о ходе реализации) и помогать Клиенту и ГРП в координации и взаимодействии с другими консультантами, участвующими в проекте, а также с местными органами власти в отношении прогресса, планирования, мониторинга и отчетности о деятельности по разработке проекта. Консультант окажет некоторую поддержку ГРП по бухгалтерским и финансовым вопросам, связанным с выплатами в рамках Проекта, заявками на вывод средств, финансовыми и аудиторскими отчетами.

Следующие отчеты и ключевые результаты ожидаются от консультанта по поддержке ГРП в течение следующего отчетного периода:

Действие/ результат в соответствии с контрактом	Крайний срок подачи заявок*	Ответственность в команде консультантов ГРП
Итоговый отчёт по проекту АБР	За месяц до окончания проекта	Заместитель руководителя группы, руководитель группы и специалисты
Ежегодный отчёт о мониторинге социальных гарантий за 2023 год	За 15 дней до окончания проекта	Специалист по социальной защите при поддержке заместителя руководителя группы
Ежегодный отчёт о мониторинге охраны окружающей среды за 2023 года	За 15 дней до окончания проекта	Специалист по охране окружающей среды при поддержке заместителя руководителя группы
Документы, связанные с закупками	По мере необходимости	Специалисты по закупкам при поддержке заместителя руководителя группы
Заявки на вывод средств	По мере необходимости	Специалист по финансовому менеджменту/Бухгалтер
Другие документы	По мере необходимости	Вся команда Консультанта

* - В случае текущей даты закрытия займа 31 декабря 2023 года АБР/правительство не будут продлевать его.

4.2 ЗАКУПКИ (ЗАДАЧА В)

Консультант будет помогать ГРП в выполнении следующих действий:

Контракт	Описание деятельности
CW1-R (земляные работы)	Дальнейшая поддержка в доработке документов по поправке 1 с Подрядчиком, Заказчиком (Maxsustrans) и инженером. При необходимости, помочь с разъяснениями и связью с местными органами власти и АБР
Cons_2 (услуги)	Дальнейшая поддержка в доработке Дополнительного соглашения № 4 с консультантом по надзору за строительством и его согласовании с местными органами власти.

4.3 НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ И МОНИТОРИНГ (ЗАДАЧА С)

Дальнейший мониторинг надзора за строительными работами CW1 - Создание санитарной свалки, а также координация деятельности и мониторинг услуг, предоставляемых консультантами по надзору (CUCD и планирование качества). Строительные работы на полигоне, скорее всего, будут продлены на несколько месяцев, чтобы должным образом завершить оставшиеся работы.

Срок ответственности за дефекты по контракту CW2 - Восстановление перегрузочных станций закончился 31 августа 2023 года и согласно письму консультанта по надзору, этот период был продлен на следующие три месяца. Инженер по надзору консультанта будет координировать надлежащее заключение контракта и подачу готовых чертежей и других итоговых документов проекта.

4.4 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОНТРАКТОВ (ЗАДАЧА D)

Консультант будет помогать Клиенту и ГРП в дальнейшем администрировании текущих контрактов CW1, CW2, Cons_2, Cons_7 и контрактов на поставку товаров (G7 и G8), в случае присуждения в следующем квартале, в частности:

РАБОТЫ	Описание деятельности
CW1	Проверка промежуточных платежных сертификатов, проверка запросов Подрядчика по техническим и другим вопросам. Участие в выездных совещаниях по ходу работ и в переговорах по изменению контракта.
CW2	Проверка готовых чертежей и окончательной документации, представленных Подрядчиком и инженером - после окончания срока ответственности за дефекты.
УСЛУГИ	Описание деятельности
C2	Поддержка в доработке и подписании Дополнения № 4 к контракту, помощь Maxsustrans в подаче официального запроса в местные органы власти для рассмотрения и утверждения Дополнения № 4.
C7	Заключение контракта с консультантом, принятие окончательных документов и проверка окончательного счета-фактуры.
ТОВАРЫ	Описание деятельности
G7	В случае заключения контракта оказывайте поддержку Клиенту и ГРП в переговорах по контракту, включая налоговые вопросы и график поставок. Проверка банковских гарантий, страховых полисов, требований об авансовом платеже и т.д. в соответствии с условиями контракта.
G8	В случае заключения контракта оказывайте поддержку Клиенту и ГРП в переговорах по контракту, включая налоговые вопросы и график поставок. Проверка банковской гарантии, страховых полисов, требования об авансовом платеже и т.д. в соответствии с условиями контракта.

4.5 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ГАРАНТИЙ (ЗАДАЧА E)

Консультант продолжит оказывать помощь Клиенту и ГРП в мониторинге вопросов гарантий в рамках Проекта. Эта деятельность будет включать мониторинг соблюдения политики АБР в области охраны окружающей среды и социальной защиты, в частности, на строительной площадке нового санитарного полигона. Консультант поможет Клиенту и ГРП в понимании экологических и социальных рисков, на которые потенциально могут повлиять мероприятия по разработке проекта.

Следует отметить, что мониторинг социальных гарантий означает мониторинг Плана проекта по приобретению земли и переселению, в частности, всех аспектов и хода процесса

приобретения земли для новой свалки, как описано в пунктах выше. Если Проект будет переклассифицирован из категории принудительного переселения В в категорию С и АБР одобрит это, мониторинг ППЗП будет прекращен. Однако следующим этапом мониторинга является разработка показателей социального мониторинга на этапе строительства (контракт CW1). Задачи социального обеспечения на строительной площадке включены в объем работ подрядчика CW1. Подрядчик должен рассмотреть внедрение и мониторинг социальных и гендерных вопросов, а консультант ГРП будет следить за этим. Гендерные аспекты отслеживаются координатором ГРП и соответствующим образом доводятся до сведения АБР.

Мониторинг вопросов социальных гарантий будет обобщён и представлен в полугодовом отчёте о мониторинге социальных гарантий за период с июля по декабрь 2023 года после окончания второй половины 2023 года.

Подготовка полугодового отчёта (отчётов) о мониторинге окружающей среды будет продолжена, но пункты, которые не были изменены или расширены, не будут повторяться в отчёте. Отчёты по мониторингу окружающей среды, после рассмотрения и утверждения АБР, будут размещены на вебсайте ГУП "Махсустрас" и, как и прежде, опубликованы на вебсайте АБР. Следующий полугодовой отчёт о мониторинге окружающей среды за отчётный период с июля по декабрь 2023 года будет представлен Заказчику и ГРП в декабре 2023 года.

4.6 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (ЗАДАЧА F)

Консультант будет руководить Клиентом и ГРП в проведении мероприятий по связям с общественностью и СМИ в течении отчётного периода и в рамках этой работы поможет Клиенту разместить соответствующие отчёты о проделанной работе на вебсайте Махсустрас.

В рамках контракта CW1 - Строительство санитарного полигона особое внимание будет уделено связям с общественностью и информационной программе, адресованной местным жителям и махаллям, расположенным вблизи строительной площадки в Ахангаранском районе Ташкентской области.

5 ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ВКЛАД ПЕРСОНАЛА И БЮДЖЕТ КОНСУЛЬТАНТОВ

В течение отчетного периода Клиент оплатил промежуточный счет Консультанта № 22 за услуги, оказанные в период с июня по август 2023 года. По состоянию на август 31, 2023 \$2,265,107.63 (93.98%) был использован, и остаток составил **144 892,37 доллара США** (подробности смотрите в следующей таблице):

Form FIN-2 SUMMARY OF COSTS (in USD)

Item	Contract Amendment No.6 dd 09.12.2021	Accumulated costs before the claimed period	Costs for the period 01.06.2023 - 31.08.2023	Accumulated costs after the claimed period	Remaining cost as per 31.08.2023
Remuneration, Key Experts (01.08.2017 - 30.06.2019)	724 796,00	724 796,00		724 796,00	0,00
Remuneration, Non-Key Experts (01.08.2017 - 30.06.2019)	48 916,00	48 916,00		48 916,00	0,00
Remuneration, Key Experts (01.07.2019 - 31.12.2023)	1 080 154,22	986 541,72	14 395,41	1 000 937,13	79 217,08
Remuneration, Non-Key Experts (01.07.2019 - 31.12.2023)	311 751,02	241 735,56	19 295,03	261 030,59	50 720,43
Sub-Total	2 165 617,23	2 001 989,28	33 690,44	2 035 679,72	129 937,51
Reimbursable Expenses	211 400,00	197 275,59	0,00	197 275,59	14 124,41
Provisional Sums	32 400,00	32 152,32	0,00	32 152,32	247,68
Contingency	582,77	0,00	0,00	0,00	582,77
Sub-Total	244 382,77	229 427,91	0,00	229 427,91	14 954,86
Total Amount excl. VAT in Uzbekistan	2 410 000,00	2 231 417,19	33 690,44	2 265 107,63	144 892,37
VAT in Uzbekistan (12% current rate) - To be exempted*	289 200,00	267 770,06	4 042,85	271 812,92	17 387,08

В следующей таблице показан использованный и оставшийся вклад ключевого и неключевого персонала Консультанта по состоянию на 31 августа 2023 года. Ссылкой является подписанное Дополнительное соглашение № 6 от 9 декабря 2021 года. По состоянию на 31 августа 2023 года неиспользованный ввод составлял **37,48 чел/месяц**, из которых 17,54 чел/месяц для ключевого персонала и 19,94 чел/месяц для неключевого персонала.

Form FIN-3 BREAKDOWN OF REMUNERATION (in USD)

			Contract Amendment No.6 dd 09.12.2021		Total Claimed Costs until 31.05.2023		Costs for the period 01.06.2023 - 31.08.2023			Total Claimed Costs until 31.08.2023		Remaining Costs as per 31.08.2023			
Key Experts (International)															
K-1	Ingo Schoebe	German	USD	11,06	204 910,94	10,73	198 790,32	18 545,80	0,00	0,00	10,73	198 790,32	18 200,00	0,33	6 120,62
	SWM Specialist (Team Leader)	Infratech Consulting SDN Ltd.		24,83	454 634,06	24,82	454 448,60	18 545,80	0,00	0,00	24,82	454 448,60	18 200,00	0,01	185,46
K-2	Romain Revol														
	Theo Schneider (effective 01.07.2018)	German	USD	6,57	117 263,13	5,57	99 211,54	18 051,59	0,00	0,00	5,57	99 211,54	17 715,00	1,00	18 051,59
	Matthias Schoenfeldt (effective 01.04.2020)														
K-3	SWM Engineer	H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG		4,91	86 948,00	4,91	86 948,00	18 051,59	0,00	0,00	4,91	86 948,00	17 715,00	0,00	0,00
	Aleksandr Maksimov	Tajik	USD	9,20	166 074,63	9,11	164 449,95	18 051,59	0,00	0,00	9,11	164 449,95	17 715,00	0,09	1 624,68
BS	Procurement Specialist	Infratech Consulting SDN Ltd.		1,60	28 636,88	1,60	28 636,88	18 051,59	0,00	0,00	1,60	28 636,88	17 715,00	0,00	0,00
	Dr. Joachim Glasenapp	German	USD	3,42	62 779,99	3,42	62 779,99	18 545,80	0,00	0,00	3,42	62 779,99	18 200,00	0,00	0,00
	Backstopper	H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG		0,66	12 122,66	0,66	12 122,66	18 545,80	0,00	0,00	0,66	12 122,66	18 200,00	0,00	0,00
Sub-Total Costs				62,25	1 133 370,13	60,82	1 107 387,94		0,00	0,00	60,82	1 107 387,94		1,43	25 982,19
Key Experts (National)															
K-4	Dilshod Mavlyan-Kariev	Uzbek	USD	68,24	249 014,23	58,93	214 862,49	3 668,40	2,77	10 161,47	61,70	225 023,96	3 600,00	6,54	23 990,27
	Tairjon Kabashev														
K-5	Akmal Khikmatullaev (effective 01.07.2019)	Uzbek	USD	67,56	205 397,76	58,60	178 008,02	3 057,00	0,00	0,00	58,60	178 008,02	3 000,00	8,96	27 389,74
	Financial Management Specialist	Infratech Consulting SDN Ltd.													
K-6	Tair Khaydarov	Uzbek	USD	42,84	130 051,02	41,34	125 465,54	3 057,00	0,91	2 781,87	42,25	128 247,41	3 000,00	0,59	1 803,61
	Dilshod Khalimukhamedov (effective 01.07.2019)														
K-7	Procurement Specialist	Infratech Consulting SDN Ltd.													
	Maria Malinovskaya	Uzbek	USD	16,50	41 779,15	16,25	41 142,38	2 547,50	0,23	585,93	16,48	41 728,31	2 500,00	0,02	50,85
K-8	Social Safeguard and Devel. Specialist	Infratech Consulting SDN Ltd.													
	Julia Alekseeva	Uzbek	USD	17,88	45 337,93	17,54	44 471,35	2 547,50	0,34	866,15	17,88	45 337,50	2 500,00	0,00	0,43
K-8	Sergey Karandaev (effective 01.07.2018)														
	Environmental Specialist	Infratech Consulting SDN Ltd.													
Sub-Total Costs				213,02	671 580,09	192,66	603 949,78		4,25	14 395,41	196,91	618 345,19		16,11	53 234,89
Total Costs: Key Experts (International and National)				275,27	1 804 950,22	253,48	1 711 337,72		4,25	14 395,41	257,73	1 725 733,13		17,54	79 217,09
Non-Key Experts															
NK-1	Grigoriy Tsay	Uzbek	USD	45,86	116 828,35	36,86	93 901,23	2 547,50	1,50	3 821,25	38,36	97 722,48	2 500,00	7,50	19 105,87
	Bunyod Pulatkhodjaev (effective 01.07.2019)														
	Akrambek Danyarbekov (effective 01.12.2020)														
NK-2	Shokhzod Mavlonkoriev (effective 01.04.2023)														
	Supervision Specialist	Infratech Consulting SDN Ltd.													
NK-3	Gulshan Khakimbekova (effective 10.12.2021)	Uzbek	USD	13,50	34 391,25	10,96	27 919,75	2 547,50	1,50	3 821,25	12,46	31 741,00	2 500,00	1,04	2 650,25
	Financial Management Specialist / Accountant	Infratech Consulting SDN Ltd.													
NK-3	Amirbek Gaybullaev	Uzbek	USD	26,00	66 235,00	13,81	35 181,35	2 547,50	3,00	7 642,50	16,81	42 823,85	2 500,00	9,19	23 411,15
	Sardorbek Rikhsitillayev (effective 05.09.2022)														
SEC	Contract Administration Specialist	Infratech Consulting SDN Ltd.													
	Nargiza Mavlyan-Karieva	Uzbek	USD	59,31	143 212,42	55,45	133 649,23	2 430,32	1,65	4 010,03	57,10	137 659,26	2 385,00	2,21	5 553,16
SEC	Firuza Maksudova (effective 05.09.2022)														
	Office Manager	Infratech Consulting SDN Ltd.													
Total Costs: Non-Key Experts (National)				144,67	360 667,02	117,08	290 651,56		7,65	19 295,03	124,73	309 946,59		19,94	50 720,43
Total Costs: Key and Non-Key Experts				419,94	2 165 617,23	370,56	2 001 989,28		11,90	33 690,44	382,46	2 035 679,72		37,48	129 937,52

(*) - One person-month equals twenty two (22) working (billable) days. One working (billable) person-day shall be not less than eight (8) working (billable) hours.

ПРИЛОЖЕНИЯ