

Обновленный график реализации проекта
Заем L3067-UZB: Проект усовершенствования системы управления твердыми отходами
 (Версия 5. обновление от 3-10 марта 2018)

Мероприятия	2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
А. Механизм проектирования и мониторинга																												
Результат 1																												
1	Создание санитарной свалки и закрытие существующей свалки																											
	Проектирование и надзор																											
	Строительные работы																											
2	Восстановление станций перегрузки																											
	Проектирование и надзор																											
	Строительные работы																											
3	Восстановление районного гаража																											
	Проектирование и надзор																											
	Строительные работы																											
4	Реконструкция пунктов сбора ТБО																											
	Проектирование и надзор																											
	Строительные работы																											
5	Закупка оборудования для свалки																											
	Ввод оборудования в эксплуатацию																											
6	Закупка транспортных средств для сбора и перевозки мусора																											
	Ввод оборудования в эксплуатацию																											
7	Закупка мусорных баков																											
	Ввод оборудования в эксплуатацию																											
Результат 2																												
1	Найм консультантов для ИА и ГРП, Закупки и управление проектом																											
2	ГРП - Поддержка в реализации проекта																											
3	Компонент по наращиванию потенциала																											
Результат 3																												
1	Национальная стратегия по управлению ТБО																											

Мероприятия	2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
В. Мероприятия по управлению																												
Ключевые мероприятия плана закупок - закупка пакетов контрактов																												
Процедуры по отбору консультантов																												
Ключевые мероприятия по плану управления окружающей средой																												
Гендерный план действий и ключевые мероприятия																												
Ключевые мероприятия стратегии информационного обеспечения																												
Ежегодный/среднесрочный обзор																												
Отчет о завершении проекта																												

Условные обозначения:

- Время задержки с момента вступления проекта в силу
- Планируемый срок реализации после присуждения контракта
- Период продления (вполне вероятно продление на 12 месяцев)
- Отмененные работы